

		YAPI VE TEKNİK İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ 2025 - 2026 ÇALIŞMA TAKVİMİ												
SAYI NO.	YAPILACAK İŞLER	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	
1	ÇİLLER BAKIMI (HAVA SOĞUTMA GRUBU)		P						P					
2	TAZE HAVA SANTRAL BAKIMI	G	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
3	KLİMA SANTRALİ BAKIMI	G	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
4	EGZOS FANI BAKIMI (ASPIRATÖR)		P			P			P			G		
5	JET FANI BAKIMI	G	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
6	VRF İÇ ÜNİTE BAKIMI		P			P			P			P		
7	VRF DIŞ ÜNİTE BAKIMI		P			P			P			P		
8	SPLİT KLİMA BAKIMI		P			P			P			P		
9	HAVA PERDELERİ BAKIMI		P			P			P			P		
10	FAN-COİL BAKIMI	G						P						
11	İSİ GERİ KAZANIM CİHAZI BAKIMI	G						P						
12	MERDİVEN BASINÇLANDIRMA BAKIMI	G						P						
13	SİRKÜLASYON POMPALARI BAKIMI		P						P					
14	PARÇALAYICI ATIK SU POMPALARI BAKIMI		P			P			P			P		
15	HİDRAFORLARIN BAKIMI		P			P			P			P		
16	YANGIN POMPALARI BAKIMI		P			P			P			P		
17	KAZANLARIN BAKIMI		P						P					
18	YUMUŞATMA ÜNİTESİ BAKIMI		P						P					
19	GENLEŞME TANKI BAKIMI		P						P					
20	BOYLER BAKIMI		P						P					
21	BRÜLÖR BAKIMI		P						P					
22	ESANJÖR BAKIMI	G												
23	MODÜLER SU DEPOSU BAKIMI		P						P					
24	ASANSÖRLERİN BAKIMI	G	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
25	UPS BAKIMI				P						P			
26	JENERATÖR BAKIMI	G	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
27	TRAFO BAKIMI	G	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
28	KOMPAZASYON BAKIMI	G	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
29	1.2.5.6.7.8.9.10.11.12. D, E, F ve G BLOKLARDA MEKANİK ARIZALARIN GİDERİLMESİ	G	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
30	1.2.5.6.7.8.9.10.11.12. D, E, F ve G BLOKLARDA ELEKTRİK ARIZALARIN GİDERİLMESİ	G	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
31	1.2.5.6.7.8.9.10.11.12. D, E, F ve G BLOKLARDA İNŞAİ ARIZALARIN GİDERİLMESİ VE TADİLAT İŞLERİNİN YAPILMASI	G	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
32	A1 VE A2 YURT BİNALARINDA MEKANİK ARIZALARIN GİDEİRLMESİ	G	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
33	A1 VE A2 YURT BİNALARINDA ELEKTRİK ARIZALARIN GİDEİRLMESİ	G	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
34	A1 VE A2 YURT BİNALARINDA İNŞAİ ARIZALARIN GİDEİRLMESİ VE TADİLAT İŞLERİNİN YAPILMASI	G	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
35	1.2.5.6.7.8.9.10.11.12. D, E, F ve G BLOKLARDA CAM VE ALÜMİNYUM DOĞRAMA İŞLERİNİN YAPILMASI	G	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
36	1.2.5.6.7.8.9.10.11.12. D, E, F ve G BLOKLARDA ALÇI, BOYA TADİLAT İŞLERİNİN YAPILMASI	G	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
37	F BLOK HAVUZ SUYUNUN HIFZISIHHA TARAFINDAN NUMUNE ALINARAK TEST EDİLMESİ	G	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
38	A1 VE A2 YURT BİNASI TEMİZ SU ŞEBEKE HATTI YENİLEME İŞİ	G												
39	1.2.5.6.7.8.9.10.11.12. D, E, F ve G BLOKLARDA PVC ZEMİN TADİLAT İŞLERİ													
40	1, 6, 8, 9, D, E ve F BLOKLARDA MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ	G												
41	1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, E ve A2 BLOKLARDA MUHTELİF BOYA VE TADİLAT İŞLERİ		G											
42	JENERATÖR RUHSAT PROJESİ ONAY İŞLERİ			P		P								
43	ÜNİVERSİTE GENELİNDE BLOKLARA AİT KULLANIM SUYU HATTININ DEĞİŞTİRİLMESİ						P							
44	2 NUMARALI CHİLLER ARIZASININ GİDERİLMESİ						P	P						
45	YEMEKHANE ALANI SU ARITMA SİSTEMİNİN KURULMA İŞLERİ				P									
46	TM1 VE TM2 İŞLETME TOPRAKLAMASI							P				P		

G : GERÇEKLEŞTİ
X : GERÇEKLEŞMEDİ
P : PLANLANDI